

**CZĘŚĆ OPISOWA  
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Przedsięwzięcia zaplanowane w 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wydatków bieżących w kwocie 40 000,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 7 881 460,17 zł.

Wydatki bieżące to przedsięwzięcia, które dotyczą:

- opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów - plan wynosi 37 540,00 zł,
- opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów - plan wynosi 1 230,00 zł,
- opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Placu Grunwaldzkiego i Placu Jana Pawła II w miejscowości Janów - plan wynosi 1 230,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków finansowych. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowane do realizacji w 2020 roku to:

- budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek,
- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów,
- przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze,
- modernizacja ujęcia wody w miejscowości Żuraw,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED,
- modernizacja rynku w Janowie.

Przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek" zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020.

W 2020 roku zadanie zostało zaplanowane do realizacji do końca sierpnia 2020 roku. Zaplanowana kwota w wysokości 2 938 999,98 zł dotyczy robót budowlanych na budowie kanalizacji i kosztów

nadzoru. Wydatki są realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami rzeczowo - terminowo - finansowymi. Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 1 284 984,97 zł.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie" zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020.

W 2020 roku zadanie zostało zaplanowane do realizacji do końca października 2020 roku w kwocie 1 591 496,21 zł. Zadanie jest realizowane. Poniesiony wydatek w kwocie 27,00 zł dotyczy wypisu z rejestru gruntów w ramach procedury uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac w strefie konserwatorskiej. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów" zostało zaplanowane na lata 2019-2020. W 2020 roku zaplanowana kwota to 1 292 585,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku. Przetarg został ogłoszony 12.02.2020 roku, jednak ze względu na dużą liczbę pytań do dokumentacji technicznej termin składania ofert przesunięto do 17.08.2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021. W 2020 roku została zaplanowana kwota w wysokości 600,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych inwestycji.

Wydatek został poniesiony w I półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2022. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku to 90 400,00 zł. Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 14 920,00 zł, która dotyczy wykonania mapy do celów projektowych.

Dalsze prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Żuraw " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku to 15 000,00 zł. Są to środki przeznaczone na dokumentację projektową ujęcia wody. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Na realizację przedsięwzięcie pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED " został ogłoszony przetarg i nie został rozstrzygnięty, ponieważ kwota jest wyższa niż zaplanowana. Na Sesji Rady Gminy w miesiącu sierpniu zostanie zwiększony plan na to zadanie i przetarg zostanie rozstrzygnięty. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Na realizację przedsięwzięcie pn. " Modernizacja rynku w Janowie " w miesiącu czerwcu 2020 roku została podpisana umowa na zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie jednoetapowego konkursu urbanistyczno - architektonicznego na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną

zagospodarowania i zabudowy Rynku w miejscowości Janów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych z udziałem dotacji ze środków krajowych i środków własnych zaplanowane do realizacji w 2020 roku to:

- przebudowa drogi gminnej Nr DG 677007S Hucisko,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czepurka w kierunku Lusławic,
- przebudowa części ul. Żurawskiej, ul. Kwiatowej i łącznika do budynku bloku SKR w Janowie,
- przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko,
- przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik - Żuraw,
- budowa oświetlenia na osiedlu Zaborce (ul. Tulipanowa, Liliowa, Różana, Fiołkowa, Narcyzowa, Krokusowa, Konwaliowa),
- rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu,
- modernizacja zestawu hydroforowego przy ujęciu wody w Bystrzanowicach.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr DG 677007S Hucisko " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 768 720,00 zł. Przetarg na przebudowę drogi został rozstrzygnięty 4.06.2020 roku i została podpisana umowa. Termin zakończenia realizacji I etapu inwestycji to 31.08.2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czepurka w kierunku Lusławic " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 125 400,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy robót budowlanych i kosztów nadzoru. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa części ul. Żurawskiej, ul. Kwiatowej i łącznika do budynku bloku SKR w Janowie " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 36 000,00 zł. Są to środki przeznaczone na mapę do celów projektowych i dokumentację projektową. Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 4 300,00 zł, która dotyczy wykonania mapy do celów projektowych. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 41 000,00 zł i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik - Żuraw " zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi

517 276,10 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku. Umowa została podpisana 22.07.2020 roku z terminem zakończenia 30.09.2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Budowa oświetlenia na osiedlu Zaborce (ul. Tulipanowa, Liliowa, Różana, Fiołkowa, Narcyzowa, Krokusowa, Konwaliowa)" zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 24 383,06 zł . Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu" zostało zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Kwota zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 92 450,00 zł i zostanie przeznaczona na dokumentację projektową. Została podpisana umowa na projekt, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. " Modernizacja zestawu hydroforowego przy ujęciu wody w Bystrzanowicach" zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020. Przedsięwzięcie zostało zakończone. W 2019 roku został zakupiony zestaw hydroforowy a w 2020 roku dokonano montażu i rozruchu zestawu. Wydatek wynosił 5 535,00 zł.

Wójt Gminy Janów  
mgr Edward Moskalik